

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار 2018

ع/ر	المشروع	الكلفة الأولية	سنة البرمجة	مصادر التمويل					مرحلة الإنجاز				الكلفة المحيئة	تقدم الانجاز		الإعتمادات المستهلكة	ملاحظات	
				ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	في طور الإنجاز	منجز	المادي		المالي				
1	إقتناء معدات ووسائل النقل	270.000	2018	270.000									X	270.000	100%	100%	270.000	تم التزود
2	ترميم قصر البلدية الحالي	150.000	2018	150.000										150.000				تم العدول عن المشروع و تحويل إعتماداته لتغطية كلفة إضافية بمشروع تهذيب حي بينوس بمدينة رادس و قد تم عرضه على مداولات المجلس البلدي و حظي بالموافقة

تركيز مآوي وإتمام تسييج المستودع البلدي	25.000	2018	25.000	25.000	%100	%100	25.000	×									تم الإنجاز
تركيز محطة ضخ للسوق الأسبوعية تعبئة الطرقات أرض بن زيد - حي محمد علي - حي الياسمين - أرض بن عامر - نهج الأهرام والجبل والإحسان وبن تركية وحي الولجة	1.600.000	2018	1.286.000	314.000	×												تم إعداد تقرير تقييم العروض و سيعرض على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية قبل منتصف شهر نوفمبر 2019
تهيئة وتجميل ساحة الجمهورية وترصيف محيطها وتهيئة حديقة نادي التنس	200.000	2018	200.000				200.000	×									تم الإعلان عن استشارة في الغرض

تم العدول عن المشروع و تحويل إعماداته لتغطية كلفة إضافية بمشروع تهذيب حي بينوس بمدينة رادس و قد تم عرضه على مداوالات المجلس البلدي و حظي بالموافقة				100.000				×					100.000	2018	100.000	المساهمة في ترميم مقر المعتمدية الحالي لتوضيفه كفرع لصندوق التأمين على المرض	6
تم رصد اعتماد و دراسة الملف الفني المعد من طرف إدارة الحي الوطني و سيتم الإعلان عن طلب العروض في القريب العاجل من طرفها				40.000				×					40.000	2018	40.000	المساهمة في تهيئة مسلك صحي بالحي الرياضي	7
تم الإنجاز	70.000	90%	100%	82377,750	×								150.000	2018	150.000	إحداث مدارج جانبية بملعب الهادي الغنابي	8

تم العدول عن المشروع و تحويل إعماداته لتغطية كلفة إضافية بمشروع تهذيب حي بينوس بمدينة رادس و قد تم عرضه على مداوالات المجلس البلدي و حظي بالموافقة				50.000				×					50.000	2018	50.000	تهيئة سوق لبيع السمك بشاطئ رادس	9
تم إنجاز الأشغال	46.000	%100	%100	46.000	×								30.000	2018	30.000	إحداث ملاعب للكرة الحديدية	10
بصدد التثبيت من الدراسة التفصيلية				19.000		×							40.000	2018	40.000	دراسات مشروع تعبيد حي السحابي وأرض بن عياد وتقسيم المعلمين وأرض صولة	11