

كشف متابعة سير المشاريع البلدية المبرمجة ضمن المخطط الاستثماري 2022 – 2025 بتاريخ 08 جويلية 2025

ع/ر	المشروع	سنة البرمجة	تكلفة المشروع	الملاحظات
1 - المشاريع البلدية المنجزة				
1	إقتناء سلم آلي 2022	2022	41463	منجز
2	تنوير محيط القاعة المغطاة والمسرح وملعب الكرة الحديدية	2022	56572	منجز
3	صيانة الملعب الرئيسي والفرعي لكرة القدم	2022	42263	منجز
4	إصلاح الحفر وتركيز مخفضات السرعة	2022	90440	منجز
5	جهر وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار	2022	117000	منجز
6	تجميل ضفاف القنال من جهة حي الملاحه وتركيز تجهيزات حضرية	2022	45670	منجز
7	إقتناء معدات نظافة : شاحنة 3,5 طن وجرار	2022	308000	منجز
8	تهيئة المستودع البلدي	2022	169000	منجز :في مرحلة القبول النهائي للمشروع
9	إصلاح حفر وتركيز مخفضات سرعة	2023	90440	منجز
10	جهر شبكة تصريف مياه الأمطار	2023	100000	منجز
11	إقتناء معدات نظافة	2023	551915	منجز
12	تهيئة حديقة أمام قصر البلدية القديم وحديقة بحي الملاحه	2023	448000	منجز :تم إنجاز أشغال تهيئة الحديقة أمام قصر البلدية والتخلي عن تهيئة حديقة الملاحه لرفض المتساكنين ذلك وطلب إعادة توظيف الإعتمادات

لتهيئة وتجميل محيط القتال بحي الملاحه				
13	اقتناء وتركيز كاميرا مراقبة لبعض المنشآت البلدية	2023	99912	منجز: تم القبول الوقتي للمشروع
14	إتمام الأشغال المتبقية من مشروع بناء مقر الحالة المدنية	2024	225826	منجز: تم القبول الوقتي للمشروع
15	إصلاح الحفر وتركيز مخفضات السرعة	2024	146132	منجز
16	تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة ببعض الأحياء والأنهج: نهج القرش والأنهج المحيطة به، حي الولجة، آخر شارع الطيب المهيري، خلف Excel school في إطار البرنامج الجهوي للتنمية	2021	990390	منجز: في مرحلة القبول الوقتي للمشروع

2 - المشاريع البلدية في طور الإنجاز

1	تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات: نهج سيدي بوسعيد، تقسيم السعيد، أرض المعلمين، شارع المنجي سليم، نهج الأمل والفضيلة والبركة، نهج أريانة وبنزرت والعزيزة عثمانة والطريق المحلية رقم 562 المؤدية لتقسيم الزياتين	2020	2816278	في مرحلة الإنجاز ومن المؤمل القبول الوقتي للمشروع قبل موفى شهر سبتمبر 2025
2	تهيئة وإحداث حديقة حيوانات بحديقة سيدي بويحي	2021	755000	في مرحلة الإنجاز ومن المؤمل القبول الوقتي للمشروع قبل موفى شهر أوت 2025
3	تصريف مياه الأمطار وتهيئة الطرقات بتقسيم العروي، نهج الفداء وتقاطع نهج تونس مع عمارات المعتر	2021	1480331	في مرحلة الإنجاز ومن المؤمل القبول الوقتي للمشروع قبل موفى شهر سبتمبر 2025
4	تركيب شبكة للطاقة الشمسية لقاعة توفيق بوهيمة ومحيطها 2022	2022	107000	تم التوصل بالملف التنفيذي مصادق عليه من قبل مكتب المراقبة و STEG الذي كان يحول انطلاق الأشغال
5	تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات نهج النسيم مدخل مدرسة منجي سليم نهج عمر ابن ربيعة والطرقات المحاذية له	2022	795758	في مرحلة الإنجاز ومن المؤمل القبول الوقتي للمشروع قبل موفى شهر جويلية 2025
6	تهيئة مستودع الحجز البلدي	2024	250000	انطلق المقاول في إنجاز الأشغال يوم 19 ماي 2025
7	التنوير العمومي أرض بن عياد، حي الولجة، ملعب الهادي بن رمضان، أرض أم الخير	2024	294000	في مرحلة إعداد الملف التنفيذي

3 - المشاريع البلدية في طور الإعلان عن طلب العروض أو إبرام الصفقة

1	تهينة القسط الأول من الفسحة الشاطئية	2022	2500000	تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الأولى يوم 17 أفريل 2025 وفتح العروض بتاريخ 22 ماي 2025 وعرضه على اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية يوم 05 جوان 2025 وكانت العروض غير مجددة وتم الإعلان عنها للمرة الثانية يوم 10 جوان 2025 وحدد آخر أجل لقبول العروض يوم 16 جويلية 2025
2	دراسات في إطار برنامج تهذيب المراكز العمرانية القديمة :البنية الأساسية PRCA بالمراح	2022	286647	انطلق مكتب الدراسات في إنجاز التشخيص وإنجاز الدراسات اللازمة
3	دراسات في إطار برنامج تهذيب المراكز العمرانية القديمة :تهينة قصر البلدية القديم وتحويله إلى PRCA بالمراح متحف	2022	213353	تم الإعلان عن طلبات ترشح المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات يوم 10 جوان 2025 وحدد آخر أجل 18 جويلية 2025
4	إقتناء شاحنة double cabine	2020	99000	تم الإعلان عن طلب العروض ثلاث مرات وكانت العروض غير مجددة وتم المرور للتفاوض المباشر غير أن المزود لم يفي بالتزاماته وسيتم الإعلان عن طلب العروض مجددا قبل منتصف شهر جويلية 2025
5	تهينة أولية بالمواد المقطعية لأنهج غير معبدة	2023	100000	تم الإعلان عن الإستشارة للمرة السادسة بعد أن تم إعداد إذن التزود للمرة الخامسة وإلغاءه لعدم احترام الشركات لتعهداتهم وهي في مرحلة تقييم العروض
6	تركيز محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالسوق الأسبوعية	2024	1595128	تم فض إشكالية المحول الكهربائي وتزويد المحطة بالكهرباء وسيتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر أوت 2025
7	تعهد وصيانة المنشآت البلدية:مقر الشؤون الاجتماعية ومركز الأمن بوسط المدينة	2024	247 000	سيتم الإعلان عن طلب العروض قبل منتصف شهر جويلية 2025
8	صيانة و تعهد الحذائق و المساحات الخضراء و تركيز تجهيزات حضرية بملاعب الأحياء بمدينة رادس	2024	200 000	سيتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر جويلية 2025
9	تصريف مياه الأمطار وتهينة الأنهج التالية:	2024	1 680 000	سيتم الإعلان عن طلب العروض قبل منتصف شهر جويلية 2025

				أنهج محمود الماطري، الإمام سحنون، طلحة ابن عبد الله، بلال ابن رباح، عبد الله ابن الحباب، المتوسط، الكاهنة، جالطة، التعاون التضامن، الطائف، أجزاء من شارع الطيب المهيري.
10	دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة رادس	2024	145000	تم الإعلان عن طلب العروض وكانت العروض غير مجدية وتم الإعلان عنه للمرة الثانية وسيتم عرضه على أنظار اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية يوم 10 جويلية 2025
11	دهن واجهات عمارات المنجي سليم	2024	175000	تم إعداد إذن التزود ودعوة المقاول للإطلاق في إنجاز الأشغال غير أنه أخل بالتزاماته فتم إلغاء إذن التزود والإعلان عن الإستشارة للمرة الثانية قبل منتصف شهر جويلية 2025
12	التهيئة الخارجية لمأوي السيارات ورصيف عمارات المنجي سليم بمدينة GIZ رادس في إطار الشراكة مع وكالة التعاون الألماني	2025	302000	في مرحلة التعاقد بنفقة وسيطلق المقاول في إنجاز الأشغال قبل موفى شهر جويلية 2025

4 - المشاريع البلدية في طور الدراسات

1	المساهمة في برنامج إحياء المدينة العتيقة المراح PRCA	2023	1445000	سيتم الإعلان عن طلب العروض لإنجاز الأشغال حال إتمام مكاتب الدراسات الدراسات اللازمة
2	اقتناء معدات نظافة: شاحنة 10 طن شاحنة 3.5 طن آلة حفر	2025	420000	في طور الدراسات وسيتم الإعلان عنها من طرف صندوق القروض في إطار صفقة مجمعة
3	تعبيد طرق وتصريف مياه الأمطار بتقسيم الحمروني	2025	1100000	في طور الدراسات وسيتم الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر سبتمبر 2025

5 - المشاريع التي تم إعادة توظيف اعتماداتها

1	المساهمة في إنجاز قاعة للرياضات الفردية وكرة الطائرة	2022	300000	تم إلغاء المشروع لعدم موافقة وزارة الشباب و الرياضة على تمويله وإعادة توظيف الاعتمادات
2	مساهمة في إنجاز المسلك الصحي مع الحي الوطني الرياضي	2022	40000	تم إلغاء المشروع من قبل الحي الوطني الرياضي وإعادة توظيف الاعتمادات وإعادة توظيف الاعتمادات

6- جدول تلخيصي

مرحلة تنفيذ المشاريع	العدد	الكلفة (الدينار)	النسبة حسب الكلفة
العدد الجملي للمشاريع المتواصلة والمشاريع المدرجة بالبرنامج الإستثماري لسنة 2022-2025	40	18614390	100
عدد المشاريع المنجزة	16	3523023	18,93
عدد المشاريع في مرحلة الإنجاز	7	6498367	34,91
عدد المشاريع في مرحلة الإعلان عن طلب العروض أو إبرام الصفقة	12	5628000	30,23
عدد المشاريع في مرحلة الدراسات	3	2965000	15,93
عدد المشاريع التي تم إعادة توظيف إتماداتها	2	-	-