

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019

ملاحظات	الإعتمادات المستهلكة	تقدم الإنجاز		الكلفة المحيئة	مرحلة الإنجاز				مصادر التمويل					سنة البرمجة	الكلفة الأولية	المشروع	ع/ر	
		المالي	المادي		منجز	في طور الإنجاز	في طور الإستشارات أو طلب العروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	ذاتي					
في مرحلة التزود				380.000		X								380.000	2019	380.000	معدات نظافة (2 أقساط)	1
تم التزود	50.000	%100	%100	50.000	X									50.000	2019	50.000	اقتناء مضخات	2
في مرحلة التزود				100.000	X									100.000	2019	100.000	اقتناء سيارة ادارية	3
تم الإعلان عن استشارة في الغرض				30.000			X							30.000	2019	30.000	اقتناء معدات اعلامية	4

في مرحلة إعداد الإستشارة				20.000			X					20.000	2019	20.000	اقتناء اثاث مكتبي	5
في مرحلة إعداد إذن التزود				50.000		X						50.000	2019	50.000	اقتناء تجهيزات ورشات للمغازة	6
في مرحلة إعداد ملف الإستشارة				90.000			X					50.000	2019	50.000	تهينة مفترق جحة	7
بصدد التثبيت من الدراسة الأولية				150.000			X					150.000	2019	150.000	تصريف مياه الامطار بشارع فرحات حشاد	8
انطلق المقاول في أنجاز الأشغال ابتداءا من 01 نوفمبر 2019				80.000		X						150.000	2019	150.000	تنظيف قنوات تصريف مياه الامطار	9
في مرحلة إعداد الصفقة				207.000		X						150.000	2019	150.000	احداث ملعب فرعي بملعب الهادي بن رمضان	10
تم إعداد إذن التزود و سينطلق المقاول في إنجاز الأشغال				50.000		X						50.000	2019	50.000	تهينة 2 ماوي السيارات	11



قبل منتصف شهر نوفمبر 2019																
بصدد التزود				60.000		X						60.000	2019	60.000	مساهمة في مشروع رادس الذكية	12
تم المصادقة على الدراسة التفصيلية للمشروع و مراسلة الصندوق قصد الحصول على الموافقة المبدئية				1.300.000			X				983.000	317.000		940.000	تصريف مياه الامطار و تعبيد الطرقات	13
تم الإنجاز	50.000	%100	%100	50.000	X							50.000		50.000	مخفضات السرعة	14
بصدد الإعلان عن طلب العروض				500.000			X					300.000		300.000	تهذيب وتمديد شبكة التنوير العمومي	15
بصدد الإنجاز				100.000		X						100.000		100.000	تهينة أولية للطرقات	16